

Superintendência Regional Sul do ES
Av. Dr. Olívio Lira, 353 - 12º Andar
29101-950 – Vila Velha - ES

Carta Reversal nº. 071 24/07/2013

Vila Velha/ES, 24 de julho de 2013

Excelentíssimo Senhor Prefeito
Rodney Rocha Miranda
Prefeitura Municipal de Vila Velha
R. Henrique Laranja, 397 – Centro
Cep. 29100-903 – Vila Velha - ES

Assunto: Alteração de metas físicas, do valor dos itens de investimento e alteração do prazo de desembolso

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

1 Com referência ao Ofício SEMGES nº. 162/2013, de 05/07/2013, dessa Prefeitura Municipal de Vila Velha, informamos, pelo presente, que a Caixa Econômica Federal procedeu às alterações de metas físicas, do valor dos itens de investimento e alteração do prazo de desembolso, relativas ao contrato nº 0358.328-13, de 13/02/2012, destinado à Pavimentação e Drenagem de Vias, Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo.

2 Remetemos, em anexo, para os devidos fins, os novos elementos reprogramados, em substituição aos anteriormente aprovados.

Respeitosamente,


CARLOS AURELIO LINHALIS
Superintendente Regional
RG: 101.764-4
SP. SUL/ES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

De acordo


Rodney Rocha Miranda
Prefeito Municipal

De acordo com
as informações do
contrato.


Regis Mattos Teixeira
Secretário de Gestão Estratégica
SEMGES / PMVV
Matricula 999512-9/1

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Empreendimento: Pavimentação e Drenagem nos bairros Jabaeté e João Goulart
Tomador: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Programa: OP 0358328-13 Pro-Transporte
Finalidade: Melhoria da Mobilidade Urbana

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	CUSTO TOTAL (R\$)
1	Serviços preliminares	-	-	-
1.1	Canteiro de obras	2,00	unidade	142.116,33
2	Drenagem	15.529,00	m	8.503.112,84
3	Pavimentação	144.686,51	m ²	11.540.732,33
3.1	Terraplanagem	42.952,80	m ³	733.331,77
4	Sinalização	4.308,50	m ²	640.899,49
5	Serviços diversos e complementares	-	-	0,00
5.1	Topografia	-	-	0,00
5.2	Projetos	2,00	unidade	175.983,44
5.3	Abastecimento de água	1.574,00	m	43.171,02
5.4	Esgotamento sanitário	1.695,00	m	231.267,65
6	Passeios com Acessibilidade	-	-	0,00
6.1	Calçadas	54.270,64	m ²	2.474.676,07
VALOR DO INVESTIMENTO				24.485.290,94



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CRONOGRAMA INICIAL
X REPROGRAMAÇÃO

PROGRAMA: Pró-transporte	CT. Nº: 0358328.13
TOMADOR: Prefeitura Municipal de Vila Velha	

AÇÃO FINANCIÁVEL: Implantação, recuperação, requalificação e/ou ampliação de estudos e projetos de concepção, projetos básicos e executivos para o empreendimento.	EMPREENDIMENTO: Pavimentação e Qualificação de vias urbanas no Município de Vila Velha.
---	--

FINALIDADE: Drenagem e Pavimentação de ruas nos bairros Jabaeté e João Goulart.	TÉRMINO DA CARÊNCIA: 02/07/2013
VALOR LIBERADO ATÉ: 05/2013 R\$ 3.033.734,97	A LIBERAR: R\$ 21.451.555,97

TOTAL R\$ 0,00	FINANCIAMENTO R\$ 20.375.000,00	CONTRAPARTIDA R\$ 4.110.290,94	INVESTIMENTO R\$ 24.485.290,94
--------------------------	---	--	--

REFERÊNCIA		DESEMBOLSOS					
MÊS	ANO	FGTS - VALOR	%	CONTRP. - VALOR	%	SOMA	%
01	2012	1.550.876,88	6,334	312.866,62	1,278	R\$ 1.863.743,50	7,61
1	2013	-	0,000	-	0,000	R\$ 0,00	0,00
2	2013	-	0,000	-	0,000	R\$ 0,00	0,00
3	2013	-	0,000	-	0,000	R\$ 0,00	0,00
4	2013	973.585,00	3,976	196.406,47	0,802	R\$ 1.169.991,47	4,78
5	2013	-	0,000	-	0,000	R\$ 0,00	0,00
6	2013	-	0,000	-	0,000	R\$ 0,00	0,00
7	2013	1.798.466,34	7,345	362.814,16	1,482	R\$ 2.161.280,50	8,83
8	2013	1.772.335,75	7,238	357.542,70	1,460	R\$ 2.129.878,45	8,70
9	2013	1.703.625,08	6,958	343.681,32	1,404	R\$ 2.047.306,40	8,36
10	2013	1.967.751,33	8,036	396.964,91	1,621	R\$ 2.364.716,24	9,66
11	2013	1.927.752,21	7,873	388.895,68	1,588	R\$ 2.316.647,89	9,46
12	2013	1.485.207,22	6,066	299.618,73	1,224	R\$ 1.784.825,95	7,29
1	2014	1.251.381,65	5,111	252.447,86	1,031	R\$ 1.503.829,51	6,14
2	2014	1.207.569,20	4,932	243.609,34	0,995	R\$ 1.451.178,54	5,93
3	2014	1.065.474,70	4,351	214.943,86	0,878	R\$ 1.280.418,56	5,23
4	2014	661.332,55	2,701	133.414,13	0,545	R\$ 794.746,68	3,25
5	2014	722.821,10	2,952	145.818,53	0,596	R\$ 868.639,63	3,55
6	2014	806.358,71	3,293	162.671,02	0,664	R\$ 969.029,73	3,96
7	2014	776.774,58	3,172	156.702,86	0,640	R\$ 933.477,44	3,81
8	2014	703.687,70	2,874	141.892,75	0,580	R\$ 845.580,45	3,45
TOTAL		20.375.000,00	83,213	R\$ 4.110.290,94	16,787	R\$ 24.485.290,94	100,00

0,00

TOTAL POR EXERCÍCIO

ANO	FGTS	CONTRAPARTIDA	OUTROS
2012	R\$ 1.550.876,88	R\$ 312.866,62	R\$ 1.863.743,50
2013	R\$ 18.824.123,12	R\$ 3.797.424,32	R\$ 22.621.547,44

Data: 25/06/2013